



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
Obra: Reforma e Ampliação Quadra Poliesportiva e Campo da Escola Padre Goulart															
Endereço da Obra: Rua Celestino Barbosa de Oliveira															
Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba								ART N°: MG20231860044							
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global								Referência: SETOP 01/2023 e SINAPI 03/2023							
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços								BDI:		25,92%					
META	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 94.548,65	2,48%	10,00%	10,00%	70,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 609.946,71	16,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
3	COBERTURA	R\$ 1.227.293,68	32,19%											20,00%	20,00%
4	ESQUADRIAS/GRADES/TELAS E GUARDA CORPOS	R\$ 245.314,46	6,43%											20,00%	20,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 76.778,48	2,01%											20,00%	20,00%
6	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 90.286,22	2,37%												
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 131.742,33	3,46%												
8	SPDA	R\$ 97.880,96	2,57%												
9	PISOS/CALÇADAS/GRAMA	R\$ 793.250,22	20,81%												
10	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 385.386,36	10,11%												
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 60.084,12	1,58%												
Total (%):			100,00%	1,85%	1,85%	3,34%	5,18%	3,70%	8,88%	3,20%	12,08%	3,20%	15,28%	11,33%	26,61%
Total (R\$):		R\$ 3.812.512,19		70.449,54	70.449,54	127.178,73	197.628,26	140.899,07	338.527,33	121.989,34	460.516,68	121.989,34	582.506,02	431.866,67	1.014.372,68
META	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 94.548,65	2,48%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 609.946,71	16,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3	COBERTURA	R\$ 1.227.293,68	32,19%	40,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4	ESQUADRIAS/GRADES/TELAS E GUARDA CORPOS	R\$ 245.314,46	6,43%	40,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 76.778,48	2,01%	40,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
6	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 90.286,22	2,37%					40,00%	40,00%	60,00%	100,00%		100,00%		100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 131.742,33	3,46%			40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%		100,00%
8	SPDA	R\$ 97.880,96	2,57%			20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%
9	PISOS/CALÇADAS/GRAMA	R\$ 793.250,22	20,81%					40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%
10	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 385.386,36	10,11%							40,00%	40,00%	60,00%	100,00%		100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 60.084,12	1,58%											100,00%	100,00%
Total (%):			100,00%	16,26%	42,86%	18,15%	61,01%	11,68%	72,69%	15,50%	88,20%	10,23%	98,42%	1,58%	100,00%
Total (R\$):		R\$ 3.812.512,19		619.754,65	1.634.127,33	692.027,77	2.326.155,10	445.263,89	2.771.419,00	591.127,21	3.362.546,21	389.881,86	3.752.428,07	60.084,12	3.812.512,19

Rio Paranaíba, 01 de junho de 2023

Déborah Nayara Fonseca da Silva Pinto
Engª Civil CREA-MG: 324.426/D-MG

Maycon Cristian de Paiva Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras