

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA****ESTADO DE MINAS GERAIS****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: RIO PARANAIBA	VALOR DA OBRA:	R\$ 517.099,05
---------------------------	----------------	----------------

OBRA: CONSTRUÇÃO DAS PONTES ALBERTO SIRIACO 2 NO MUNICIPIO DE RIO PARANAÍBA/MG - DIMENSÕES DA PONTE: 8,0mx4,20m	FOLHA Nº 03/03	DATA: 10/05/2023
--	----------------	------------------

**LOCAL: REGIÃO GLÓRIA - ZONA RURAL DE RIO PARANAÍBA/MG**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS	Físico %	20,31%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	105.033,79	26.258,45	26.258,45	26.258,45	26.258,45	105033,79
2	INFRAESTRUTURA	Físico %	23,37%	75,00%	25,00%			100,00%
		Financeiro	120.839,56	90.629,67	30.209,89	0,00	0,00	120839,56
3	MESOESTRUTURA	Físico %	37,31%		50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	192.923,14	0,00	96.461,57	96.461,57	0,00	192923,14
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	18,74%			50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	96.921,03	0,00	0,00	48.460,52	48.460,52	96921,03
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,27%				100,00%	100,00%
		Financeiro	1.381,53				1.381,53	1381,53
TOTAL		Físico %	80,99%	22,60%	29,57%	33,10%	14,72%	100,00%
		Financeiro	R\$ 517.099,05	R\$ 116.888,12	R\$ 152.929,91	R\$ 171.180,53	R\$ 76.100,49	R\$ 517.099,05

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do representante legal