



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra: Melhorias na Fachada e Entrada da Escola Municipal João Barbosa de Barros											
Endereço da Obra: Rua Joaquim de Oliveira e Silva Nº 219 - Distrito de Chaves											
Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG						ART Nº: MG20232633330					
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global						Referência: SETOP 08/2023 e SINAPI 10/2023					
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços						BDI: 25,92%					
META	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ENTRADA PRINCIPAL	R\$ 96.767,13	43,59%	13,02%	13,02%	38,51%	51,53%	29,15%	80,68%	19,32%	100,00%
			100,00%								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.997,00	18,60%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%		100,00%
1.2	ESTRUTURA	R\$ 31.322,42	32,37%			70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
1.3	PISOS E CALÇADAS	R\$ 12.795,44	13,22%			50,00%	50,00%	30,00%	80,00%	20,00%	100,00%
1.4	COBERTURA	R\$ 9.640,19	9,96%			20,00%	20,00%	60,00%	80,00%	20,00%	100,00%
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.564,88	3,68%					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
1.6	ESQUADRIAS	R\$ 3.400,25	3,51%							100,00%	100,00%
1.7	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 8.079,67	8,35%			20,00%	20,00%	30,00%	50,00%	50,00%	100,00%
1.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.967,28	10,30%					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
2	MURO E CALÇADA EXISTENTES	R\$ 121.020,70	54,52%	0,30%	0,30%	24,00%	24,30%	49,70%	74,00%	26,00%	100,00%
			100,00%								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 733,35	0,61%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%
2.2	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 95.578,40	78,98%			30,00%	30,00%	50,00%	80,00%	20,00%	100,00%
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.708,95	20,42%					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
3	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.188,79	1,89%							100,00%	100,00%
	Total (%):		100,00%	5,84%	5,84%	29,87%	35,71%	39,80%	75,51%	24,49%	100,00%
	Total (R\$):	R\$ 221.976,62		12.964,58	12.964,58	66.306,68	79.271,26	88.353,13	167.624,38	54.352,24	221.976,62

Rio Paranaíba 26 de dezembro de 2023

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO

Eng.^a Civil CREA 324.4269/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras