SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CEMEI JOANA D'ARC | **SRE: PATOS DE MINAS**

MUNICÍPIO / DISTRITO: RIO PARANAÍBA | **ENDEREÇO: RUA BEM TE VI, NÚMERO 44. BAIRRO NOVO HORIZONTE.**

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ 16.230,65	2,84%	100,00%	R$ 16.230,65		0,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 16.230,65	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 3.181,43	0,56%	30,00%	R$ 954,43	60,00%	R$ 1.908,86	10,00%	R$ 318,14		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 3.181,43	100,00%
3	TRABALHOS EM TERRA	R$ 2.932,05	0,51%	60,00%	R$ 1.759,23	30,00%	R$ 879,61	10,00%	R$ 293,20		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 2.932,05	100,00%
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	R$ 105.516,09	18,47%	30,00%	R$ 31.654,83	60,00%	R$ 63.309,65	10,00%	R$ 10.551,61		R$ -		R$ -		R$ -	R$ 105.516,09	100,00%
5	SUPERESTRUTURA	R$ 109.057,99	19,09%	5,00%	R$ 5.452,90	20,00%	R$ 21.811,60	50,00%	R$ 54.529,00	25,00%	R$ 27.264,50		R$ -		R$ -	R$ 109.057,99	100,00%
6	ALVENARIA	R$ 6.290,29	1,10%		R$ -	30,00%	R$ 1.887,09	30,00%	R$ 1.887,09	40,00%	R$ 2.516,12		R$ -		R$ -	R$ 6.290,29	100,00%
7	COBERTURA E FORRO	R$ 126.225,40	22,10%		R$ -		0,00		R$ -	5,00%	R$ 6.311,27	60,00%	R$ 75.735,24	35,00%	R$ 44.178,89	R$ 126.225,40	100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 8.975,13	1,57%		R$ -		0,00		R$ -	50,00%	R$ 4.487,57	50,00%	R$ 4.487,57		R$ -	R$ 8.975,13	100,00%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 2.144,05	0,38%		R$ -		0,00		R$ -	50,00%	R$ 1.072,03	50,00%	R$ 1.072,03		R$ -	R$ 2.144,05	100,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 4.019,76	0,70%		R$ -		0,00	30,00%	R$ 1.205,93	40,00%	R$ 1.607,90	30,00%	R$ 1.205,93		R$ -	R$ 4.019,76	100,00%
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 29.773,99	5,21%		R$ -		0,00	50,00%	R$ 14.886,99	50,00%	R$ 14.886,99		R$ -		R$ -	R$ 29.773,99	100,00%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 15.508,54	2,71%		R$ -		0,00	50,00%	R$ 7.754,27	50,00%	R$ 7.754,27		R$ -		R$ -	R$ 15.508,54	100,00%
13	FERRAGENS	R$ -	0,00%		R$ -		0,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	R$ -	0,00%
14	REVESTIMENTO	R$ 19.786,93	3,46%		R$ -	5,00%	989,35	20,00%	R$ 3.957,39	30,00%	R$ 5.936,08	40,00%	R$ 7.914,77	5,00%	R$ 989,35	R$ 19.786,93	100,00%
15	PISOS E RODAPÉS	R$ 33.605,25	5,88%		R$ -		0,00	0,00%	R$ -	30,00%	R$ 10.081,58	35,00%	R$ 11.761,84	35,00%	R$ 11.761,84	R$ 33.605,25	100,00%
16	VIDROS	R$ 275,12	0,05%		R$ -		0,00		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 275,12	R$ 275,12	100,00%
17	PINTURA	R$ 11.283,96	1,98%		R$ -		0,00		R$ -	20,00%	R$ 2.256,79	50,00%	R$ 5.641,98	30,00%	R$ 3.385,19	R$ 11.283,96	100,00%
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	R$ 11.066,75	1,94%		R$ -		0,00		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 5.533,38	50,00%	R$ 5.533,38	R$ 11.066,75	100,00%
19	DIVERSOS	R$ 1.174,08	0,21%		R$ -	10,00%	117,41	15,00%	R$ 176,11	15,00%	R$ 176,11	20,00%	R$ 234,82	40,00%	R$ 469,63	R$ 1.174,08	100,00%
20	QUADRA	R$ 1.130,94	0,20%		R$ -		0,00		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 1.130,94	R$ 1.130,94	100,00%
23	LIMPEZA	R$ 3.691,00	0,65%		R$ -		0,00		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 3.691,00	R$ 3.691,00	100,00%
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R$ 59.392,56	10,40%		R$ -		0,00	10,00%	R$ 5.939,26	20,00%	R$ 11.878,51	40,00%	R$ 23.757,02	30,00%	R$ 17.817,77	R$ 59.392,56	100,00%
26	OUTROS	R$ -	0,00%	16,67%	R$ -	16,67%	0,00	16,67%	R$ -	16,67%	R$ -	16,67%	R$ -	16,67%	R$ -	R$ -	100,00%
TOTAL MENSAL				9,81%	R$ 56.052,03	15,91%	R$ 90.903,57	17,77%	R$ 101.498,99	16,85%	R$ 96.229,72	24,04%	R$ 137.344,57	15,62%	R$ 89.233,11	R$ 571.261,97	100,00%
TOTAL ACUMULADO		**R$ 571.261,97**	**100,00%**	9,81%	R$ 56.052,03	25,72%	R$ 146.955,59	43,49%	R$ 248.454,58	60,34%	R$ 344.684,30	84,38%	R$ 482.028,86	100,00%	R$ 571.261,97	**R$ 571.261,97**	100,00%

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Priscila Brandão Silva

CREA/CAU/CFT: MG 189.533/D

Data da elaboração: 03/06/26

Nome do responsável legal pelo município: Alvimar Adriano Alves